

Repubblica Italiana



CITTÀ DI BOJANO
Provincia di Campobasso

Numero Registro Generale 84

DETERMINAZIONE
COPIA

RS9

SETTORE IV
LLPP - UFFICIO TECNICO

Numero 18 del 28-02-2014

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA SIEFIC SPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco con il quale lo scrivente responsabile è autorizzato a rappresentare l'Ente all'esterno ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/200;

VISTO il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi vigente;

Premesso che con deliberazione n. 766 del 13/09/2010 la Giunta Regionale del Molise, in applicazione della legge regionale n. 1/2009 formulava la proposta di riprogrammazione delle risorse disponibili derivanti dalle economie provenienti dagli interventi inclusi nei precedenti cicli di programmazione 2000/2006;

- che nell'elenco del dispositivo di cui alla sopra citata deliberazione, figurava anche l'intervento affidato al Comune di Bojano per l'importo di €. 150.000,00 denominato "intervento di messa in sicurezza strade comunali";

- che il suddetto programma veniva approvato con DGR n. 605 in data 4/8/2011;

- che con successiva Determina del Direttore Generale della regione Molise n. 1079 del 3/12/2012 veniva concesso il finanziamento di cui sopra al Comune di Bojano, e contestualmente venivano avviate le fasi del monitoraggio dell'opera pubblica;

Considerato che con propria Determinazione n. 41 del 28/01/2013, il dirigente comunale, individuava i criteri di selezione per l'affidamento dei lavori di "**Intervento di messa in sicurezza strade comunali**", la cui progettazione definitivo-esecutiva era stata approvata con D.G.M. n. 195 del 08/09/2010, così come integrata e modificata con successive D.G.M. n. 99 del 18/07/2012, n. 134 del 05/10/2012 e, da ultimo, con D.G.M. n. 155 del 14/11/2012;

- che la copertura finanziaria dell'intervento è garantita appunto da finanziamento regionale, di cui alla Determinazione Direttoriale n. 1079 del 03/12/2012 e relativo Disciplinare di Convenzione, fatti propri dall'Ente comunale con D.G.M. n. 3 del 07/01/2013;

- che con Verbale di gara esperita in data 5 e 6/3/2013, e successiva Determina Dirigenziale n. 151 del 18/03/2013, l'Impresa Siefic S.p.a., con sede in Isernia (IS) alla Via Giovanni Berta n. 199, rimaneva aggiudicataria dell'appalto, con il ribasso del 4,20 % e per l'importo netto di €. 109.676,08;

- che in data 30/04/2013 veniva stipulato il contratto di appalto rep. n. 679 per l'importo complessivo di €. 109.676,08;

- che in data 2/5/2013 giusta Determina n. 228, venivano affidati gli incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;

- che in data 6/5/2013 avveniva la consegna dei lavori che sulla base del tempo utile contrattualmente previsto dovevano essere ultimati entro il 30/06/2013;

- che in data 7/5/2013 veniva richiesta alla regione Molise, il riutilizzo delle economie di gara nei limiti previsti dalla normativa vigente;

- che in data 14/06/2013 veniva emesso il 1° SA Lavori, con relativo Certificato di pagamento in data 21/06/2013 per l'importo netto di €. 90.258,00 oltre IVA;

- che in data 24/06/2013, nota prot. 9099, veniva richiesta alla Regione Molise l'erogazione delle spese maturate come previsto dall'art. 5 del disciplinare di convenzione;

- che con nota prot. 18856 del 3/7/2013, il Servizio Viabilità della Regione Molise, comunicava l'impossibilità di procedere all'erogazione della rata di acconto, "*fino a quando il competente Servizio ragioneria generale di questa regione non avrà registrato sul pertinente capitolo del corrente bilancio, l'impegno di spesa di €. 150.000,00 come richiesto dallo scrivente servizio in data 2 maggio u.s.*";

- che con successiva nota prot. 18953 del 4/7/2013, lo stesso Servizio Viabilità della Regione Molise, chiedeva al comune di Bojano, "*il quadro economico rideterminato a seguito di gara con evidenza della voce dell'eventuale incremento IVA al 22% delle economie disponibili*", comunicando la sospensione di qualsiasi attività in caso di mancato riscontro;

- che immediatamente con nota prot. 9911 del 10/07/2013, l'ufficio tecnico comunale, comunicava al Servizio Viabilità della Regione Molise, di avere in corso la stesura di una perizia di variante che, avrebbe tenuto conto delle indicazioni regionali, anticipando anche il quadro economico relativo;

Preso atto della "intimazione al pagamento del 1° SAL" della ditta esecutrice SIEFIC Spa, acquisita al protocollo comunale n. 12430 del 6/9/2013 con la quale si mette in mora questa amministrazione al pagamento del credito maturato, e del successivo invio al competente Servizio Regionale della medesima nota, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. 12763 dell'11/9/2013;

Vista la nota di risposta del Servizio Viabilità della Regione Molise prot 26978 del 24/09/2013 con la quale

si conferma il mancato impegno delle risorse perenti alla data del 31/12/2012, invitando il Comune di Bojano a "porre in essere ulteriori attività attinenti alla realizzazione dell'opera e comunque a voler adottare ogni utile e consentita iniziativa intesa a scongiurare possibili contenziosi con i soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione dei lavori a causa del ritardo registrato";

Acquisita in data 27/2/2014 l'istanza verbale della regione molise, che richiede per poter procedere all'erogazione dell'anticipazione a suo tempo inoltrata, la trasmissione dell'atto amministrativo di liquidazione all'impresa;

Ritenuto doveroso procedere alla redazione dell'atto di liquidazione, anche in assenza delle risorse non trasferite al fine di non aggravare il ritardato pagamento;

Visti:

- lo Stato di Avanzamento n. 1 in data 14/06/2013;
- il Certificato di Pagamento n. 1 in data 21/06/2013;
- il DURC informatico in data 22/10/2013;
- il CUP: I97H11001350002
- il C.I.G: 48890679B6

DETERMINA

1) di approvare lo stato di avanzamento n. 1 per l'importo netto di €. 90.711,66 per lavori eseguiti dalla ditta SIEFIC Spa a tutto il 14/06/2013, ed il relativo certificato di pagamento **per l'importo netto di €. 90.258,00 oltre IVA;**

2) di provvedere alla liquidazione all'impresa SIEFIC spa con sede in Isernia, Via G. Berta n. 199, **la somma di €. 90.258,00 oltre IVA 22%**, al ricevimento della fattura fiscale, e salvo la disponibilità finanziaria all'intervento 2.09.4.01, Capitolo 110001 del Bilancio Comunale – Impegno 1538.1 Residui 2012 e salvo eventuali cessioni di credito che potrebbero pervenire nelle more della liquidazione;

3) far confluire la transazione finanziaria derivante dal presente contratto sul conto corrente avente il seguente codice IBAN dichiarato nel contratto di appalto:

IBAN: IT61R 05550 15600 00000 04451 56, soggetto legittimato ad operare:

Antonino Vacca nato a Isernia il 9/7/1925 – c.f. VCC NNN 25L09 E335V

4) demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario per tutti gli atti inerenti e conseguenti ivi compresi le verifiche e i controlli di competenza previsti, incluso quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgvo n. 33/2013, ovvero la pubblicazione del presente provvedimento determinativo sul sito istituzionale del Comune di Bojano nell'apposito link "Trasparenza e meriti" alla sezione "Provvedimenti dei Dirigenti".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
F.TO ARCH.J. PRIMIANI BERNARDINO

CITTA' DI BOJANO

Prov. di Campobasso

LAVORI di **MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI**

IMPRESA **SIEFIC spa - Via Berta - 86170 Isernia**

CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI n° 1 di Euro 90 258,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
N.	DATA	IMPORTO
Totale €.		

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento **Arch. J. Bernardino PRIMIANI**
 Visto il Contratto di Appalto in data **30/04/2013** n. **679** di Rep
 con la quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per
 l'aggiudicata somma di €. **109 676,08** di cui **2 898,40** per oneri sicurezza
 ed €. **106 777,68** per lavori a misura al netto del ribasso di gara del 4,20%.
 Visto l'atto di sottomissione **=====** in data **=====**
 di €. **=====** oltre ad €. **=====** per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e degli oneri della sicurezza ascende al netto a Euro

	90 711,66	cioè:
Per lavori e somministrazioni	€. 90 711,66	
Per		
Sommano	€. 90 711,66	
Da cui detraendo la:		
Ritenuta del ventesimo su		
Ritenuta dello 0,50% per infortuni	€. 453,56	
L'ammontare dei certificati precedenti		
Totale deduzione	€. 453,56	453,56

RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA €.	90 258,10
IMPORTO ARROTONDATO €.	90 258,00

Certifica che a termine dell'art. **18** del Capitolato Speciale di Appalto
 si può pagare all'Impresa la rata di Euro **90 258,00**
 (dicesi Euro **novantamiladuecentocinquantotto/00**)

L'Impresa ha assicurato i propri operai
 contro gli infortuni sul lavoro presso
 I.N.A.I.L. sede di Isernia

Si dispone la richiesta del DURC

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 IL TECNICO COMUNALE
 Arch. J. PRIMO DISCENZA

Bojano, **21.06.13**



Il Resp. del Procedimento

Arch. J. Bernardino PRIMIANI

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

 PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 14/06/2013
 Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	26843040	del	14/10/2013
Riferimento	679	del	30/04/0013
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20131178599717		

 Spett.le SIEFIC SPA
 siefic@pec.it

 Spett.le COMUNE DI BOJANO LAVORI PUBBLICI
 primiani@pec.comune.bojano.cb.it

Impresa	SIEFIC SPA				
Sede legale	VIA BERTA 199 86170 ISERNIA (IS)				
Sede operativa/Ind attività	VIA BERTA 199 86170 ISERNIA (IS)				
Codice Fiscale	00030190946	e-mail	amministrazione@siefic.it	e-mail PEC	siefic@pec.it
C.C.N.L. applicato	Edilizia				
Stazione Appaltante/AP	80002190702 - COMUNE DI BOJANO LAVORI PUBBLICI PIAZZA ROMA 153 86021 BOJANO (CB) e-mail: lavoripubblici@comune.bojano.cb.it e-mail PEC: primiani@pec.comune.bojano.cb.it				
Oggetto dell'appalto	MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI				

 Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di ISERNIA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 3191875
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 14/10/2013 Il responsabile del procedimento LEPRE ANTONIO	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ISERNIA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 9401436997
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 14/10/2013 Note: regolarizzato con domanda di dilazione ià versamento effettuato 11 ottobre 2013 Il responsabile del procedimento DE PINTO PAOLO FRANCESCO	

<input checked="" type="checkbox"/> CASSA EDILE - C E MOLISE - CB	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con C.I. n° 184
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 14/06/2013 Cantiere: PIAZZA ROMA N. 153 153. 86021 BOJANO (CB) Il responsabile del procedimento DI LEMBO ADELMO FRANCO	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.


Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dalla CASSA EDILE in data 22/10/2013

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

SCASSERRA CARLO



N _____

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

*****COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO*****

Bojano, 28.2.18

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
ARCH. J. PRIMIANI BERNARDINO

